



Gmina Sułoszowa



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

Priorytet: 3 – Rozwój lokalny

Działanie: 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji

TYTUŁ PROJEKTU

Remont i przebudowa dróg gminnych w Gminie Sułoszowa na obszarze podlegającym restrukturyzacji

BENEFICJENT

Gmina Sułoszowa

WARTOŚĆ PROJEKTU

Kosztorysowa na dzień składania wniosku: 3 943 280,12 PLN

Całkowita wartość projektu po przetargu: 4 114.569,60 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR

2 365 968,07 PLN

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

01.04.2007 do 29.11.2007

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

23.08.2006 r.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest remont dróg gminnych w Gminie Sułoszowa o łącznej długości 21,98 km. Są to następujące drogi: Północna, Przyśnice, Paskowe Doły II, Orczykówka w Sułoszowej I; Stopina Górna w Sułoszowa II; Koło Indyki w Sułoszowa III; nr 181 (Koło Magazynu), nr 182 (Wesoła) i nr 183 (Głucha), Herianówka, Słoneczna, Koło Gila, Krótka, Poprzeczna, Koło RSP, Psia Górka, Kamieniec Górny, Kamieniec Dolny, Koło Przybka w Wielmoży oraz Kaliski i Kabkazy I w Woli Kalinowskiej. Remont polega na polepszeniu istniejących parametrów technicznych dróg; regulacji łuków, szerokości jezdni, naprawie nawierzchni drogi, utwardzeniu poboczy tłuczniem, remoncie rowów, przepustów, zjazdów gospodarczych.

Zaplanowane do realizacji rozwiązania techniczne remontu i przebudowy dróg wynikają z dostosowania się do wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

OCZEKIWANE REZULTATY

Dzięki realizacji projektu uzyska się następujące korzyści:

- usprawniony zostanie ruch drogowy w sołectwach wsi Sułoszowa, Wielmoży i Woli Kalinowskiej
- zwiększeniu ulegnie bezpieczeństwo ruchu pojazdów,
- uzyska się większy dostęp do komunikacji dla 2000 mieszkańców miejscowości Sułoszowa I, II i III, Wielmoży i Woli Kalinowskiej,
- wydatnie bo prawie dwukrotnie skróci się czas przejazdu wyremontowanymi drogami,
- beneficjent uzyska zmniejszenie wydatków na utrzymanie tych dróg,
- zwiększy się ruch turystyczny co wpłynie na wzrost zatrudnienia,
- wzrośnie zatrudnienie w firmach związanych z wykonaniem projektu remontu dróg.

PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 13.11.2006 r. podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą robót budowlanych objętych projektem. W postępowaniu przetargowym złożono siedem ofert. Wybrana została oferta z najniższą ceną, która wynosi 4.100.169,60 zł. Wyłonienie Wykonawcy nastąpiło dopiero w trzecim postępowaniu. Dwa wcześniejsze zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Mając na uwadze wyżej wymienione problemy z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych Gmina wystąpiła z prośbą o spisanie aneksu celem urealnienia terminów wykonania robót budowlanych. Aneks nr 1 do umowy o dofinansowaniu zawarto w dniu 22.12.2006 r.. Ponadto Aneksem wprowadzono zapisy o wartości projektu wynikające z zawartej umowy na roboty budowlane.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 02.04.2007 r. Roboty budowlane prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.; 32-200 Miechów, ul. Raclawicka 41 b.

Wyłoniono wykonawcę nadzoru inwestorskiego.

Zawarto umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z Firmą FHU MARTEST Janusz Witos, ul. Garbarska 31, 32-340 Wolbrom.

Mając na uwadze inwestorską wartość nadzoru inwestorskiego (poniżej 6 tys. euro) wyłonienie wykonawcy nastąpiło w styczniu 2007 r. zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

Wykonano w 100 % założone zadania.

Przeprowadzenie odbioru końcowego i przekazanie projektu do użytkowania odbyło się w dniu 18.10.2007 r.. Na dzień odbioru skompletowano dokumentację powykonawczą.

Na podstawie protokołu końcowego Wykonawca wystawił w dniu 19.10.2007 r. fakturę końcową nr 105/B/10/2007, która została zapłacona przelewem w dniu 13.11.2007 r.

W dniu 13.11.2007 r. został sporządzony końcowy wniosek opłatność; złożenie wniosku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim nastąpiło w dniu 14.11.2007 r. Równocześnie z wnioskiem złożono sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu

O wykonaniu zadania i udziale środków z Unii Europejskiej informuje tablica pamiątkowa wbudowana przed budynkiem Urzędu Gminy Sułoszowa.